

## DEMONTĀŽAS DARBU SECĪBA

Demontāžas darbus paredzēts sākt ar piebūvi (010) kas atrodas pie žoga. Nojaukšanu sākt ar jumta konstrukcijas demontāžu, pēc tam nojaut sienas un pamatus. Šai piebūvei nojaukt tikai to daļu, kas ir atzīmēta plānā. Nojaucot veikt sienas iezāgēšanu norādītajā vietā. Nojaukšanas darbu laikā nedrīkst tikt bojāts vēsturiskais žogs, paliekošās sienas un jumta konstrukcijas. Pēc demontāžas veikt jumta malas apstrādi (veikt pagaidu malas apdari). Paliekošajai žoga daļai veikt iekšpagalma fasādes atjaunošanu analogiski esošajam atjaunotajam. Būves vietu noplanēt un ieklāt asfaltbetona segumu.

Otru piebūvi (011) demontēt tādā pašā secībā kā pirmo. Demontāžas laikā nav pieļaujama ēkas nesošās sienas sabojāšana.

Pirms demontāžas veikt visu pienākošo komunikāciju (elektrība, ūdens un kanalizācija) pieslēgumu atvienošanu, kā arī veikt pasākumus esošo dzesēšanas iekārtu norobežošanai demontāžas darbu laikā. Pēc demontāžas veikt būves laukuma planēšanu un asfaltbetona seguma ieklāšanu.

Paredzamais būvgružu daudzums:

Betona drupas	9 m <sup>3</sup>
Ķieģeļi	55 m <sup>3</sup>
Koks	3.2 m <sup>3</sup>
Pārējie būvgruži	5 m <sup>3</sup>

Demontāžas darbu izpildi veikt pielietojot traktortehniku (demolatoru ar šķērēm), rokas vadības pneimatisko atskaldāmo āmuru, griezējinstrumentus, ekskavatoru būvgružu iekraušanai, autotransportu būvgružu aizvešanai.