

## Materiālu specifikācija

<b>Piezīmes</b>					
1. Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko tehniskā projekta dokumentācija kopumā, nevis tikai materiālu specifikācija;					
2. Projektā uzrādītie materiāli var tikt aizvietoti ar citiem, Latvijā sertificētiem, attiecīgas nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte apmierina pasūtītāju un ieinteresētās organizācijas. Izmaiņas jāaskarņo ar pasūtītāju un projekta autoru.					
<b>Nē</b>	<b>Nosaukums, aprīkojums</b>	<b>Izmēri/Tips</b>	<b>Daudz.</b>	<b>Mērvienība</b>	<b>Piezīmes</b>
01	02	03	04	05	06
<b>Dzesēšana</b>					
Nr.p.k.	Nosaukums		Daudz.	Mērv.	Piezīmes
1	Precīzais gaisa kondicionieris TD019FH, brīvās dzesēšanas versija, komplektā ar automātiku un Ethernet TCP/IP pieslēgumu, mitruma kontroli (mitrinātājs), regulējamu elektrisko kaloriferi, lejupplūsmas iekārta, EU4 filtrs, kopējā/jūtamā dzesēšanas jauda Qdz=18,8/16,5kW	Skatīt aprakstu	1	kompl.	GEA DENCO
2	Komunikāciju karte pCOWeb		1	gab.	Carel
3	Cokols 200 mm		1	gab.	
4	Ārējais ūdens dzesētājs DDRA032-06 komplektā ar pretvibrācijas paliktņiem, stiprinājumiem un hidromoduli Qdz=22,5kW	Skatīt aprakstu	1	kompl.	GEA DENCO
5	Ārējā bloka DDRA032-06 pamatnes izbūve	skatīt VK-9	1	kompl.	
6	Kondensāta sūknis		1	kompl.	MiniBlue
7	Vara caurule	Ø54x2,0	52	m	
8	Caurules fasondaļas		1	kompl.	
9	Aukstumizolācija Kaiflex EF	19x054	40	m	
10	Aukstumizolācija Kaiflex EF	32x054	12	m	
11	Aukstumizolācijas palīgmateriāli		1	kompl.	
12	Skārda aizsargčaula		2	m <sup>2</sup>	Vai analogs
13	Lodveida krāns	DN50	4	gab.	
14	Ūdens/glikola maisījums	35%	1	kompl.	
15	Hidroizolāciju caurulēm servera telpas blokā		1	kompl.	
16	Caurulvadu stiprinājumi		1	kompl.	
17	Ugunsdrošības mastika	CP606	1	kompl.	Hilti
18	Ugunsdrošības akrila hermētiķis	CFS-S ACR	1	kompl.	Hilti
19	Montāžas materiāli		1	kompl.	
20	Ugunsizturīgs kabelis	NHXCH 7X2,5 E60	40	m	
21	Ugunsizturīga gofra	Ø16 mm	5	m	
22	PVC caurule	Ø16 mm	35	m	
23	Instalācijas materiāli		1	kompl.	
<b>Ūdensapgāde</b>					
24	Pieslēgums pie stāvvada		1	kompl.	
25	Daudzslāņu caurule ALU-PEX	Ø25x2,5	11	m	Wavin
26	Caurules fasondaļas		1	kompl.	
27	Aukstumizolācija Kaiflex EF	09x028	11	m	
28	Aukstumizolācijas palīgmateriāli		1	kompl.	
29	Lodveida krāns	DN20	2	gab.	
30	Filtrs	DN20	1	gab.	
31	Caurulvadu stiprinājumi		1	kompl.	
32	Ugunsdrošības mastika	CP606	1	kompl.	Hilti
33	Ugunsdrošības akrila hermētiķis	CFS-S ACR	1	kompl.	Hilti
32	Montāžas materiāli		1	kompl.	
<b>Kondensāta kanalizācija</b>					
33	Pieslēgums pie stāvvada		1	kompl.	
34	PPs kanalizācijas caurule	DN32	14	m	
35	PPs kanalizācijas caurule	DN100	12	m	
36	Caurules fasondaļas		1	kompl.	
37	Pretvārsts	DN32	1	gab.	
38	Caurulvadu stiprinājumi		1	kompl.	
39	Ugunsdrošības aptinamā sloksne	CFS-W SG	1	kompl.	Hilti
40	Ugunsdrošības akrila hermētiķis	CFS-S ACR	1	kompl.	Hilti
41	Montāžas materiāli		1	kompl.	
42	Kanalizācijas caurules demontāža	DN100	10	m	

<b>Nē</b>	<b>Nosaukums, aprīkojums</b>	<b>Izmēri/Tips</b>	<b>Daudz.</b>	<b>Mērvienība</b>	<b>Piezīmes</b>
01	02	03	04	05	06
<b>Ventilācija</b>					
	<b>P1</b>				
43	Kanāla ventilators	TD350-125	1	gab.	S&P
44	Filtrs	MFL100	1	gab.	S&P
45	Ugunsdrošais vārsts ar piedziņu un atsperi	PKIREI-60S-100D-DV9T	1	kompl.	Systemair
46	Drošējvārsts	Ø100	1	gab.	
47	Cinkota skārda gaisa vads	Ø100	6	m	
48	Gaisa vada fasondaļas		1	kompl.	
49	Drošējvārsts		1	gab.	
50	Reste	RSP 150x100	1	gab.	
51	Ieņemšanas reste	Ø100	1	gab.	
52	Caurulvadu stiprinājumi		1	kompl.	
53	Ugunsdrošības mastika	CP606	1	kompl.	Hilti
54	Ugunsdrošības akrila hermētiķis	CFS-S ACR	1	kompl.	Hilti
53	Montāžas materiāli		1	kompl.	
	<b>N1</b>				
54	Kanāla ventilators	TD350-125	1	gab.	S&P
55	Ugunsdrošais vārsts ar piedziņu un atsperi	PKIREI-60S-100D-DV9T	2	kompl.	Systemair
56	Drošējvārsts	Ø100	1	gab.	
57	Cinkota skārda gaisa vads	Ø100	31	m	
58	Gaisa vada fasondaļas		1	kompl.	
59	Drošējvārsts		1	gab.	
60	Reste	RSP 150x100	1	gab.	
61	Jumtiņš	Ø100	1	gab.	
62	Pretvārsts	Ø100	1	gab.	
63	Caurulvadu stiprinājumi		1	kompl.	
64	Ugunsdrošības mastika	CP606	1	kompl.	Hilti
65	Ugunsdrošības akrila hermētiķis	CFS-S ACR	1	kompl.	Hilti
64	Montāžas materiāli		1	kompl.	
	<b>N2 - Elektrosadales telpa</b>				
65	Kanāla ventilators	TD500-160	1	gab.	S&P
66	Cinkota skārda gaisa vads	Ø100	1	m	
67	Gaisa vada fasondaļas		1	kompl.	
68	Gala siets	Ø100	1	gab.	
69	Pretvārsts	Ø100	1	gab.	
70	Caurulvadu stiprinājumi		1	kompl.	
71	Termostats	T6360B	1	gab.	Honeywell
72	Montāžas materiāli		1	kompl.	