Kabeļu žurnāls- kabinets 301

El. Kabeļa sakums-sadalnes Nr.	Gr. Nr.	Aizsardz. Aparāts sad. GS-1	Pievada uzstādīta jauda, kW	Iapr., A	Kabelis	L,m Grīdā PVC d80	L,m PVC d80 (cieta konstr.)	L,m pa celtn. Konstr./ kanālā	Pievada aizsardz. aparāts laborator. iekārtai	Pievada apzīmējums (darba galds)	Darba vietu skaits pievadā
GS-1	1.	3C25	4.0	20.0	MMJ-5x2.5 mm^2	17	2	/2	4xC16	GG-1	4
	2.	3C25	4.0	20.0	MMJ-5x2.5 mm^2	14	2	/2	4xC16	GG-2	4
	3.	3C25	4.0	20.0	MMJ-5x2.5 mm^2	11	2	/2	4xC16	GG-3	4
	4.	3C25	4.0	20.0	MMJ-5x2.5 mm^2	8	2	/2	4xC16	GG-4	4
	5.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	20	-	/4	2xC16	GG-8	2
	6.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	15	2(d40)	/4	1xC16	GG-9	1
	7.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	6	2	/2	1xC16	GG-10	1
	8.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	10	2	/2	1xC16	PG-1	1
	9.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	16	-	/4	1xC16	G-1	1
											Kopā:22v