Kabeļu žurnāls- kabineti 308 ; 308-1 ; 308-2

El. Kabeļa sakums-sadalnes Nr.	Gr. Nr.	Aizsardz. Aparāts GS-3	Pievada uzstādīta jauda, Kw	Iapr., A	Kabelis	L,m Grīdā PVC d80	L,m PVC d80 (cieta konstr.)	L,m pa celtn. konstr./ kanālā	Pievada aizsardz. aparāti laborator. Iekārtai A	Pievada apzīmējums (darba galds)	Darba vietu skaits pievadā
GS-3	1.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	-	-	10/5	C16	G-21	1
	2.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	-	-	17/7	C16	G-22	1
	3.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	-	-	12/	C16	G-19	1
	4.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	-	-	17/	C16	G-20	1
	5.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	-	-	16/	C16	G-14	1
	6.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	-	-	17/	C16	G-15	1
	7.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	-	-	12/	C16	G-16	1
	8.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	-	-	20/	C16	G-17	1
	9.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	-	-	25/	C16	G-18	1
	10.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	-	-	20/	C16	G-26	1
	11.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	-	-	14/	C16	G-12	1
	12.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	-	-	10/	C16	G-13	1
	13	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	-	-	3/3	C16	PG-6	1
											Kopā:13v