Kabeļu žurnāls- kabinets 313

El. Kabeļa sakums-sadalnes Nr.	Gr. Nr.	Aizsardz. Aparāts sad. GS-6	Pievada uzstādīta jauda, kW	Iapr., A	Kabelis	L,m Grīdā PVC d80	L,m PVC d80 (cieta konstr.)	L,m pa celtn. Konstr./ kanālā	Pievada aizsardz. aparāti laborator. iekārtai	Pievada apzīmējums (darba galds)	Darba vietu skaits pievadā
GS-6	1.	C20	3,0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	9	2	/2	2xC16	GG-11	2
	2.	C20	3,0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	13	2	/2	2XC16	GG-12	2
	3.	C20	3,0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	16	2	/2	1XC16	PG-4	1
	4.	C20	3,0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	18	-	10/4	1XC16	G-27	1
	5.	C20	3,0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	18	-	10/6	1XC16	G-28	1
											Kopā: 7 v.