Kabeļu žurnāls- kabinets 304

El. Kabeļa sakums-sadalnes Nr.	Gr. Nr.	Aizsardz. Aparāts sad. GS-5	Pievada uzstādīta jauda, kW	Iapr., A	Kabelis	L,m Grīdā PVC d80	L,m PVC d80 (cieta konstr)	L,m pa celtn. Konstr. / kanalā	Pievada aizsardz. aparāti laborator. iekārtai	Pievada apzīmējums (darba galds)	Darba vietu skaits pievadā
GS-5	1.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	7	2	/2	2xC16	G-9	2
	2.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	4	2	/2	1xC16	G-10	1
	3.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	10	2	/2	2xC16	G-8	2
	4.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	16	2	/2	1xC16	PG-3	1
	5.	3C25	4.0	20.0	MMJ-5x2.5 mm^2	14	2	/2	4xC16	GG-9	4
	6.	3C25	4.0	20.0	MMJ-5x2.5 mm^2	11	2	/2	4xC16	GG-10	4
	7.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	4	2	/6	1xC16	G-11	1
											Kopā:15v