Kabeļu žurnāls- kabinets 306

El. Kabeļa sakums-sadalnes Nr.	Gr. Nr.	Aizsardz. Aparāts sad. GS-2	Pievada uzstādīta jauda, kW	Iapr., A	Kabelis	L,m Grīdā PVC d80	L,m PVC d80 (cieta konstr.)	L,m pa celtn. Konstr./ kanālā	Pievada aizsardz. Aparāti laborator. Iekārtai	Pievada apzīmējums (darba galds)	Darba vietu skaits pievadā
GS-2	1.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	17	2	/2	1xC16	G-2	1
	2.	3C25	4.0	20.0	MMJ-5x2.5 mm^2	16	2	/2	4xC16	GG-5	4
	3.	3C25	4.0	20.0	MMJ-5x2.5 mm^2	11	2	/2	4xC16	GG-6	4
	4.	3C25	4.0	20.0	MMJ-5x2.5 mm^2	8	2	/2	4xC16	GG-7	4
	5.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	7	2	/2	1xC16	G-3	1
	6.	C20	3.0	16.0	MMJ-3x2.5 mm^2	6	2	/2	1xC16	PG-2	1
											Kopā:15v